

K22

PV d'installation

Informations générales du site		
Client :	Adresse du site :	
	Numéro du site :	
NOM DU RESPONSABLE DU SITE <i>(ou du représentant de la direction)</i> :		TELEPHONE :
Adresse mail :		
Pour prestataire ACRELEC		
NOM DU TECHNICIEN (Responsable de l'installation) :		TELEPHONE :
NOM DU TECHNICIEN (Chargé de l'assistance à l'ouverture) :		TELEPHONE :
Date d'installation : ____/____/____	Heure d'arrivée : <i>(Pour le technicien installateur)</i> _____	Heure de départ : <i>(Pour le technicien installateur)</i> _____
	Heure d'arrivée : <i>(Pour le technicien d'assistance)</i> _____	Heure de départ : <i>(Pour le technicien d'assistance)</i> _____

Pour Rappel Avant Installation

Destinataires du PV d'installation :

- CLIENT :
 - o Direction
 - o Equipe projet
- ACRELEC :
 - o Alliance copie responsable de compte

Rappel :

Borne sur pied ou sur-comptoir :

La borne K22 s'installe sur un sol ou un comptoir à niveau parfaitement plat pouvant supporter 100Kg minimum.

Borne murale :

La borne K22 s'installe sur un mur non plein (pour le passage des câbles) pouvant supporter une charge de 100Kg. Le mur doit pouvoir être percé afin de fixer la borne.

/!\ L'ouverture d'un mur porteur nécessite l'utilisation d'un renfort de type IPN. /!

Périmètre d'intervention ACRELEC :

- Livraison et installation physiques des bornes sur le site.
- Raccordement électrique.
- Raccordement au réseau (connexion prise RJ45 en attente).
- Présentation des périphériques installés dans la borne (écran, PC, imprimante, scanner, TPE, monnayeur).
- Livraison de la documentation utilisateur Borne.

Hors périmètre ACRELEC :

- Passage de l'ensemble des câbles (secteur et réseau) munis de leurs prises.
- Brassage des prises réseaux dans la baie de brassage.
- Mise en conformité du mur et du sol.
- Dépose des anciens câbles électriques et réseau.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES INSTALLATIONS

Heure de mise à disposition des palettes Acrelec	_____
Heure de la mise sous tension des bornes	_____
Heure de fin du paramétrage	_____

TRAÇABILITE :					
N° de borne	Type de borne (Sur pied, comptoir, murale)	N° de série K22 :	N° de série TPE :	N° de série PC :	N° de brassage :
Borne K22-1					
Borne K22-2					
Borne K22-3					
Borne K22-4					
Borne K22-5					
Borne K22-6					

Note :

Sur le remplissage des pages suivantes du PV d'installation :

*(les cases OK et NOK ainsi que la case COMMENTAIRES ET RESTE A FAIRE, sont à remplir obligatoirement, pour toute anomalie en relation avec l'installation, hardware au software, causée par nous ou par une tierce personne, suivi d'un signalement du technicien à son responsable par, mail, SMS ou par téléphone et avant son départ du chantier

Contrôle après installation des bornes K22 à effectuer En présence du responsable du site

		BORNE 1 OK - NOK	BORNE 2 OK - NOK	BORNE 3 OK - NOK	BORNE 4 OK - NOK	BORNE 5 OK - NOK	BORNE 6 OK - NOK	*COMMENTAIRE (Reste à faire)
INSTALLATION PHYSIQUE DE LA BORNE								
1	Fixation de la Borne Fixation au mur ou au sol <i>La fixation de la borne a pu se faire sur la totalité des trous prévus à cet effet (vis)</i>							
2	Alimentation 230V <i>La borne est-elle correctement câblée et le câble est-il repéré ?</i>							
3	Câblage Réseau PC <i>Le PC est-il correctement câblé et le câble est-il repéré ?</i>							
4	Câblage Réseau TPE <i>Le TPE est-il correctement câblé et le câble est-il repéré ?</i>							
5	Ecran <i>L'écran est-il correctement fixé et câblé ?</i>							
6	Imprimante <i>L'imprimante est-elle correctement câblée ?</i>							
7	Scanner <i>Le scanner est-il correctement fixé et câblé ?</i>							
8	Plaque Monétique <i>La plaque est-elle correctement fixée ?</i>							

9	TPE <i>Le TPE est-il correctement fixé et câblé ?</i>							
10	Carte Audio <i>La carte est-elle correctement fixée et câblée ?</i>							

Contrôle d'aspect et de fonctionnalité des bornes K22 à effectuer
En présence du responsable du site

		BORNE 1 OK - NOK	BORNE 2 OK - NOK	BORNE 3 OK - NOK	BORNE 4 OK - NOK	BORNE 5 OK - NOK	BORNE 6 OK - NOK	*COMMENTAIRE (Reste à faire)
ASPECT GENERAL DE LA BORNE								
11	BORNE <i>Qualité de la partie extérieure de la borne (griffes, chocs ...)</i>							
OUVERTURE / FERMETURE								
12	Porte Borne <i>Veuillez vérifier l'ouverture et la fermeture de la porte de la borne</i>							
13	Trappe Imprimante <i>Vérifier l'ouverture / fermeture de la trappe imprimante</i>							

Contrôle des périphériques et formation à effectuer En présence du responsable du site

		BORNE 1 OK - NOK	BORNE 2 OK - NOK	BORNE 3 OK - NOK	BORNE 4 OK - NOK	BORNE 5 OK - NOK	BORNE 6 OK - NOK	*COMMENTAIRE (Reste à faire)
CONTROLE DES PERIPHERIQUES : (Vérifiez le fonctionnement du logiciel en fonction des critères client).								
14	ECRAN Vérifier la lisibilité de l'écran ainsi que le bon fonctionnement de la dalle tactile.							
15	Scanner Vérifier lecture code (feuille A4 + format carte + smartphone).							
16	TPE Vérifier que l'encaissement est possible.							
17	Imprimante Veuillez imprimer un ticket test.							
PARCOURS CLIENT								
18	Parcours client Veuillez effectuer 2-3 tests sur le parcours client.							
DOCUMENTATION & SIGNATURE								
19	Remise de la documentation utilisateurs							
20	Signer le PV d'installation au client							
21	Remise de la clef mécanique de la borne : 2 clefs / borne (borne + imprimante)							

Formation et émargement

Contenu :

- ✓ Ouverture porte et trappe imprimante
- ✓ Utilisation du logiciel
- ✓ Utilisation périphériques (écran tactile, scanner, remplacement papier imprimante, TPE).

NOM	EMARGEMENT

Commentaires client :

Commentaires Prestataire Accrelec :

SIGNATURE
Responsable du site

SIGNATURE
Représentant ACRELEC