

PV d'installation K27 LITE - QUICK

The Acrelec logo is displayed on a dark, curved surface. It features a stylized icon of three curved lines to the left of the word "ACRELEC" in a clean, sans-serif typeface.

Address

Acrelec International
2, rue Louis de Broglie
77 400 Saint-Thibault des Vignes
France

Contact us

+33 (0)1 72 03 24 10
info@acrelec.com

Online

www.acrelec.com

1 TABLE DES MATIERES

2	HISTORIQUE.....	2
3	DESTINATAIRES DU PV D'INSTALLATION :.....	3
4	RAPPEL :.....	4
5	PERIMETRE D'INTERVENTION ACRELEC :.....	4
6	HORS PERIMETRE ACRELEC :	4
7	COPYRIGHT	13

2 HISTORIQUE

Date	Author	Version	Company	Comment
23/08/2023	Pereira Jorge	01	Acrelec	Creation

Informations générales du site

Adresse du Restaurant :

Numéro du Restaurant :

NOM DU RESPONSABLE DU RESTAURANT (ou du représentant de la direction du restaurant) :

TELEPHONE :

Adresse mail :

Pour ACRELEC

NOM DU TECHNICIEN :

Date d'installation :

Heure d'arrivée :
(Pour le technicien installateur)Heure de départ :
(Pour le technicien installateur)**Pour Rappel Avant Installation****3 DESTINATAIRES DU PV D'INSTALLATION :**

- Restaurant :
 - o Directeur du Restaurant
 - o Manager Restaurant
- ACRELEC :
 - o Alliance copie responsable de compte
 - o Chef de projet installations : Nathalie Gousseau nathalie.gousseau@acrelec.com
 - o Commerciale Grands Comptes : Aline Lecourcy aline.lecourcy@acrelec.com

4 RAPPEL :

La borne K27 LITE s'installe sur un **sol stable d'une surface plane et unie, horizontal de densité adaptée.** La profondeur de perçage nécessaire (minimum 20 cm) doit être compatible avec l'état et l'épaisseur du sol où elle sera posée.

/!\ Dans le cas où le sol ne respecte pas les prérequis mentionnés ci-dessus, il faudra faire intervenir un ouvrier qualifié afin d'effectuer des travaux et respecter les prérequis / !

5 PERIMETRE D'INTERVENTION ACRELEC :

- Livraison et installation physique des bornes sur le site.
- Brassage des prises réseaux dans la baie de brassage sur switch dédié.
- Raccordement électrique.
- Raccordement au réseau (connexion prise RJ45 en attente).

6 HORS PERIMETRE ACRELEC :

- Passage de l'ensemble des câbles (secteur et réseau) munis de leurs prises et connecteurs.
- Mise en conformité du mur et du sol.
- Paramétrage des monétiques.

Contrôle Fonctionnel Electrique et Réseaux

Note :

Sur le remplissage des pages suivantes du PV d'installation :

*les cases **N° de série, Présent – Non présent, OUI - NON** ainsi que la case **COMMENTAIRES**, sont à remplir obligatoirement.

Toute anomalie rencontrée, en relation avec l'installation hardware, causée par nous ou par une tierce personne, doit faire l'objet d'un signalement du technicien à son responsable par, mail, SMS ou par téléphone et avant son départ du chantier.

	Borne 1 N° De Série : _____	Borne 2 N° De Série : _____	Borne 3 N° De Série : _____	Borne 4 N° De Série : _____	Borne 5 N° De Série : _____
	Présent – Non présent	Présent – Non présent	Présent – Non présent	Présent – Non présent	Présent – Non présent
Pré Requis Electrique A L'installation de la solution K 27 LITE :					
Vérification de la présence des prises électriques sur les emplacements définis pour l'installation. <u>Si les prérequis électriques ne sont pas présents le jour de l'installation, veuillez noter en commentaires la cause</u>					
Commentaires :					
Les prises électriques : Sont-elles branchées sur un disjoncteur 16A et protégées par un différentiel de 30mA ? OUI ☐ NON ☐	Combien de bornes sont branchées électriquement sur le même disjoncteur ? Veuillez noter le N° des bornes connectées sur le même disjoncteur. 				

	PC & TPE Borne - 1 Présent – Non présent	PC & TPE Borne - 2 Présent – Non présent	PC & TPE Borne - 3 Présent – Non présent	PC & TPE Borne - 4 Présent – Non présent	PC & TPE Borne - 5 Présent – Non présent
Pré Requis Réseau A L'installation de la solution K 27 LITE :					
Vérification de la présence des câbles réseaux sur les emplacements définis pour l'installation					
<u>Si les prérequis réseaux ne sont pas présents le jour de l'installation, veuillez noter en commentaires la cause</u>	Commentaires :				
Les câbles réseaux : Sont-ils repérés côté borne ? OUI ☐ NON ☐			Les câbles réseaux : Sont-ils repérés et brassés du côté de la baie de brassage ? OUI ☐ NON ☐		
Indiquez le numéro de la prise réseau pour chaque PC & TPE :	PC Borne - 1	PC Borne - 2	PC Borne - 3	PC Borne - 4	PC Borne - 5
	TPE Borne - 1	TPE Borne - 2	TPE Borne - 3	TPE Borne - 4	TPE Borne - 5

Contrôle Fonctionnel Electrique et Réseaux

Tableau à remplir au-delà de 5 bornes

	Borne 6 N° De Série : _____	Borne 7 N° De Série : _____	Borne 8 N° De Série : _____	Borne 9 N° De Série : _____	Borne 10 N° De Série : _____
	Présent – Non présent	Présent – Non présent	Présent – Non présent	Présent – Non présent	Présent – Non présent
Pré Requis Electrique A L'installation de la solution K 27 LITE :					
Vérification de la présence des prises électriques sur les emplacements définis pour l'installation. <u>Si les prérequis électriques ne sont pas présents le jour de l'installation, veuillez noter en commentaires la cause</u>	Commentaires :				
Les prises électriques : Sont-elles branchées sur un disjoncteur 16A et protégées par un différentiel de 30mA ? OUI ☐ NON ☐	Combien de bornes sont branchées électriquement sur le même disjoncteur ? Veuillez noter le N° des bornes connectées sur le même disjoncteur. 				

	PC & TPE Borne - 6 Présent – Non présent	PC & TPE Borne - 7 Présent – Non présent	PC & TPE Borne - 8 Présent – Non présent	PC & TPE Borne - 9 Présent – Non présent	PC & TPE Borne - 10 Présent – Non présent
Pré Requis Réseau A L'installation de la solution K 27 LITE :					
Vérification de la présence des câbles réseaux sur les emplacements définis pour l'installation <u>Si les prérequis réseaux ne sont pas présents le jour de l'installation, veuillez noter en commentaires la cause</u>					
Commentaires :					
Les câbles réseaux : Sont-ils repérés côté borne ? OUI ☐ NON ☐			Les câbles réseaux : Sont-ils repérés et brassés du côté de la baie de brassage ? OUI ☐ NON ☐		
Indiquez le numéro de la prise réseau pour chaque PC & TPE :	PC Borne - 1	PC Borne - 2	PC Borne - 3	PC Borne - 4	PC Borne - 5
	TPE Borne - 1	TPE Borne - 2	TPE Borne - 3	TPE Borne - 4	TPE Borne - 5

Contrôle d'installation

A effectuer en présence du responsable du site
Après l'installation

		Borne - 1		Borne - 2		Borne - 3		Borne - 4		Borne - 5	
		OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON
ASPECT GENERAL DE LA BORNE K 27 LITE : <i>Pour toute anomalie au sujet de l'installation veuillez la notifier en commentaire.</i>											
1	Installation : Les bornes sont-elles correctement installées et fixées ?										
2	Enjoliveur : L'enjoliveur du pied a-t-il correctement vissé ?										
3	Ecran : L'écran est-il correctement installé et fixé ?										
4	Passe Câble : Dans le cadre d'une installation plafond, le chemin de câbles a-t-il été correctement installé et fixé ?										

5	Aspect de la solution : La qualité de la peinture de la structure K 27 LITE, présente-t-elle des griffes, chocs ?										
CONTROLE TECHNIQUE ET FONCTIONNEL DE LA BORNE K 27 LITE : <i>Pour toute anomalie au sujet de l'installation veuillez la notifier en commentaire.</i>											
6	Alimentation 230v : Les bornes sont-elles correctement branchées ?										
7	Réseaux : Les bornes sont-elles correctement branchées ?										
8	Câblage PC : Port HDMI 1 « port centrale du PC » utilisé pour l'affichage d'écran. Ce port a bien été utilisé pour connecter l'écran ?										
9	Date et heure : Le réglage de la date et heure dans système a bien été effectuée dans le Bios ?										
10	Power on after failed : Le réglage Power on after failed pour un redémarrage en cas de coupure du PC a bien été active dans le Bios ?										
11	L'affichage d'écran : <i>L'affichage de l'écran, est-il correctement visible et centré ?</i>										
SIGNATURE											

*Veuillez remettre 2 jeux de clefs par borne au client et lui faire signer le PV d'installation en lui précisant de noter son nom en bas de la signature.

*Prendre une photo de vue d'ensemble des bornes installées et une photo de la baie de brassage et les rejoindre au PV d'installation.

Commentaires :

Signature du directeur/manager :

Signature représentant ACRELEC :

Contrôle d'installation à effectuer au-delà 5 bornes

*A faire en présence du responsable du site
Après l'installation*

		Borne - 6		Borne - 7		Borne - 8		Borne - 9		Borne - 10	
		OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON
ASPECT GENERAL DE LA BORNE K 27 LITE : <i>Pour toute anomalie au sujet de l'installation veuillez la notifier en commentaire.</i>											
1	Installation : Les bornes sont-elles correctement installées et fixées ?										
2	Enjoliveur : L'enjoliveur du pied a-t-il correctement vissé et siliconé ?										
3	Ecran : L'écran est-il correctement installé et fixé ?										
4	Passe Câble : Dans le cadre d'une installation plafond, le chemin de câbles a-t-il été correctement installé et fixé ?										

5	Aspect de la solution : La qualité de la peinture de la structure K 27 LITE, présente-t-elle des griffes, chocs ?										
CONTROLE TECHNIQUE ET FONCTIONNEL DE LA BORNE K 27 LITE : <i>Pour toute anomalie au sujet de l'installation veuillez la notifier en commentaire.</i>											
6	Alimentation 230v : Les bornes sont-elles correctement branchées ?										
7	Réseaux : Les bornes sont-elles correctement branchées ?										
8	Câblage PC : Port HDMI 1 « port centrale du PC » utilisé pour l'affichage d'écran. Ce port a bien été utilisé pour connecter l'écran ?										
9	Date et heure : Le réglage de la date et heure dans système a bien été effectuée dans le Bios ?										
10	Power on after failed : Le réglage Power on after failed pour un redémarrage en cas de coupure du PC a bien été active dans le Bios ?										
11	L'affichage d'écran : <i>L'affichage de l'écran, est-il correctement visible et centré ?</i>										
SIGNATURE											

*Veuillez remettre 2 jeux de clefs par borne au client et lui faire signer le PV d'installation en lui précisant de noter son nom en bas de la signature.

*Prendre une photo de vue d'ensemble des bornes installées et une photo de la baie de brassage et les rejoindre au PV d'installation.

Commentaires :

Signature du directeur/manager :

Signature représentant ACRELEC :

7 COPYRIGHT

© 2026, AKSOR – All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, photocopied, stored on a retrieval system, or transmitted without the express prior written consent of the publisher.

Information in this document is subject to change without notice. Acrelec shall not be liable for errors contained herein.

AKSOR SAS
3 rue Louis de Broglie
77400 St-Thibault des Vignes
France