



PV d'installation

rev03-05-2019

INFORMATIONS GENERALES SUR LE RESTAURANT		
RESTAURANT :		
CODE RESTAURANT :		
ADRESSE DU RESTAURANT :		
Date d'installation:	Date du rapport :	Date d'ouverture :

POUR ACRELEC	
NOM DU TECHNICIEN :	TELEPHONE :
POUR LE RESTAURANT	
NOM DU RESPONSABLE DE PROJET MCDONALD'S:	TELEPHONE :
NOM DU MANAGER MCDONALD'S :	TELEPHONE :

N° Série du PC :		N° Série de l'Ecran :	
Adresse IP :			
		ID Team Viewer :	

Destinataires :

- Responsable du site
- Équipes projet et support ACRELEC

Périmètre d'intervention d'ACRELEC :

- Livraison et installation physique de la solution Dashboard sur le site
- Raccordement électrique
- Raccordement réseau
- Formation client

Quelques rappels à propos de la solution Dashboard:

Fonction du Dashboard

La solution Dashboard fournit les informations opérationnelles en temps réel pour aider et accélérer la prise de décision, optimisant ainsi les temps de service Drive

Installation du Dashboard

- L'écran Dashboard Drive s'installe au niveau de la zone Delivery afin d'être visible des Managers McDonald's pendant les phases de rush
- La position du Dashboard doit être défini avec les Managers. Il est nécessaire de bien vérifier que l'espace soit suffisant pour accueillir l'écran (écran IIYAMA 22" : 516,5 x 327 x 71,5mm) et son support VESA
- Si la niche OAT est trop grande par rapport à l'écran 22", il est nécessaire pour Postforming de fournir un enjoliveur qui comblera l'écart.
- La solution Dashboard nécessite la connexion des boucles filaires et sans fil de la piste drive (entrée de piste et bornes COD) à l'aide de câbles HME

Importance des prérequis

Afin d'optimiser la phase d'installation, il est important de **vérifier les prérequis avant installation** avec les équipes du restaurant.

Hors périmètre ACRELEC

Le passage de l'ensemble des câbles réseau & puissance munis de leurs prises doit être effectué par le restaurant.

Dans le cas d'un drive Coates, la gestion de la double flèche n'est pas de la responsabilité d'Acrelec (Dans ce cas, la carte relais ne doit donc pas être utilisée).

Note : Les équipes Acrelec ne prennent en charge que le passage des câbles de signaux HME

Liste de contrôle du coordinateur de chantier après installation

		OK	NOK	Commentaires
INSTALLATION DE LA SOLUTION DASHBOARD				
1	Vérifier que l'écran est correctement installé et fixé. L'écran ne doit pas être directement exposé aux vapeurs de la friteuse. La niche OAT est bien adaptée à la taille de l'écran 22"			
2	Vérifier que le PC est correctement installé et fixé. Le PC doit pouvoir rester accessible au personnel			
3	Vérifier l'ensemble du câblage (chaque câble doit être repéré) et serrage des vis, en particulier le bras rotatif de l'écran			
4	Vérifier que l'affichage de l'écran est correct			
5	Vérifier que l'accès réseau est correct			
6	Vérifier que le Dashboard reçoit bien les informations des boucles filaires des COD			
7	Vérifier que le Dashboard reçoit bien l'information de la boucle filaire ou du plot sans fil d'entrée de piste (voiture blanche puis grise).			
8	Si utilisation d'une boucle filaire, vérifier que le réglage de sensibilité sur le module 24V a bien été testé avec passage d'une voiture sur la boucle filaire à allure rapide, allure lente et en position stationnaire. Une seule voiture doit être détectée sur le Dashboard			
9	Si utilisation d'un plot sans fil, vérifier la force du signal entre l'antenne et le plot via l'application Banner sur le PC, onglet device config => site survey. La puissance du signal (Strong + Good) devrait dépasser 80%			
10	Vérifier que le plot fixé sur la piste est solidement ancré au sol avec 4 vis et qu'il n'y a pas de risque qu'une voiture roule dessus.			
11	Vérifier que le module interne au plot soit positionné de manière à ce que les piles soient visibles (vers le haut)			
12	Vérifier que le Dashboard reçoit bien les informations des caisses via NP6 (les voitures de couleurs doivent apparaître à l'écran)			
13	Cas d'un drive Acrelec : si le Drive est équipé d'une double flèche intelligente, vérifier le bon fonctionnement de celle-ci; les flèches doivent alterner en fonction de la présence d'une voiture			
14	Vérifier dans la baie de brassage, que la solution est correctement connectée. Le standard est le VLAN10 Switch 1 port 22			
15	Utilisation des tablettes au Drive. Vérifier la bonne prise en charge des tablettes utilisées pour le Drive. Lors d'une commande, les données NP6 doivent s'afficher à l'écran du Dashboard (voitures de couleurs)			
16	Vérification de l'activation du compte B.I. du restaurant			
17	Vérification à distance par l'équipe du pole migration			

Important : insérer les photos de l'installation (PC, écran, support, câblage, base audio, etc)

Formation utilisateurs

Nom du formateur : _____

Noms / Prénoms utilisateurs	Emargement

Commentaires :

Date :

Nom du Technicien ACRELEC :

Signature :

Date :

Nom du Client :

Signature :